

Коммунальное унитарное предприятие «Минский
городской центр недвижимости» филиал №4
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала № 4

(должность)

Е.В.Пузач

(подпись)

(инициалы, фамилия)

" " 20__ г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ _____

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от " 24 " января 20 22 г. № 2
в составе:

председателя комиссии	заместитель директора филиала №4 <i>(должность)</i>	А.В.Буткевича <i>(инициалы, фамилия)</i>
членов комиссии:	ведущий бухгалтер	Д.В.Мустьяца
	ведущий инженер	Н.В.Вашина
	мастер участка	С.В.Богущкий
	ведущий специалист	Г.Г.Давкшис

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
крышля помещения ЗН по ул. Ташкентской, 20/1
(наименование объекта)

установлено, что в связи с наличием дефектов и протеканием
(описание дефектов.

требуется выполнить следующие виды работ: замена покрытия кровли, включая узлы примыкания к
их местонахождение.
вертикальным поверхностям и устройством или восстановлением защитного слоя
площадь, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами эксплуатируемое здание
(перечень
факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

средства подъема на высоту, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

июль, 24


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ
1 месяц *(при благоприятных погодных условиях для выполнения кровельных работ)*

Председатель комиссии	Заместитель директора филиала №4 <i>(должность)</i>	<i>(подпись)</i>	А.В.Буткевич <i>(инициалы, фамилия)</i>
Члены комиссии:	Ведущий бухгалтер	<i>(подпись)</i>	Д.В.Мустьяца
	Ведущий инженер	<i>(подпись)</i>	Н.В.Вашина
	Мастер участка	<i>(подпись)</i>	С.В.Богущкий
	Ведущий специалист	<i>(подпись)</i>	Г.Г.Давкшис

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Замена покрытия кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям и устройство или восстановление защитного слоя	100 м2	0,583	В том числе: 48,1 м2 – замена покрытия кровли; 10,2 м2 – замена покрытия кровли на вертикальной поверхности (примыкание); 13,0 м.п. – устройство примыканий; 1 шт. - устройство дефлектора d-280 мм.

Составил _____ Ведущий инженер
 (должность)


 (подпись)

Н.В.Вашина
 (инициалы, фамилия)

" ____ " _____ 20 ____ г.