

Утвержден

Минстройархитектуры
от 29.04.2011 N 14

Форма С-1

Филиал № 6 государственное предприятие МГЦН
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала №6
(должность)

" " "

[]



Д.Ю.Орлов
(инициалы, Ф.И.О)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
N б/н

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от _____ № _____ в составе:
председателя комиссии: Главный инженер

	<u>торгового центра ТЦ «Столица»</u> (должность)	<u>А.М. Гончар</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник отдела эксплуатации</u> <u>зданий и сооружений ТЦ «Столица»</u> (должность)	<u>А.М. Матус</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Зам. начальник отдела эксплуатации</u> <u>зданий и сооружений ТЦ «Столица»</u> (должность)	<u>Д.М. Кашевич</u> (инициалы, фамилия)

Составлен настоящий акт в том, что проведен внеплановый осмотр общественного торгового центра «Столица», расположенного в г. Минске, пр-т Независимости, 3/2.

в результате осмотра установлено, что в результате длительной эксплуатации необходим «Аварийный ремонт ИТП 2-го блока, связанный с заменой теплообменника ГВС, по адресу г. Минск, пр-т Независимости, 3\2, ТЦ Столица» нарушение целостности теплообменника (течь горячей воды между пластинами) и течь холодной воды из корпуса осадочного фильтра установленного на подаче холодного водоснабжения блока № 2,
фото прилагаются на 3 л.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

действующее предприятие

Перечень факторов

Работы следует производить с применением следующих инструментов и машин

Углошлифовальные машины, сварочное оборудование, инструмент

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

к= 1.0

Председатель комиссии:	<u>Главный инженер</u> <u>торгового центра ТЦ «Столица»</u> (должность)	<u>А.М. Гончар</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник отдела эксплуатации</u> <u>зданий и сооружений ТЦ «Столица»</u> (должность)	<u>А.М. Матус</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Зам. начальник отдела эксплуатации</u> <u>зданий и сооружений ТЦ «Столица»</u> (должность)	<u>Д.М. Кашевич</u> (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	Демонтаж и монтаж теплообменника производительностью 40 т/ч	Шт.	1	
2.	Демонтаж и монтаж осадочного фильтра Ду 150 мм.	Шт.	1	
3.	Демонтаж и монтаж теплоизоляции трубопроводов из минеральной ваты.	М	10	
4.	Демонтаж и монтаж фланцев.	Шт.	4	
5.	Демонтаж и монтаж теплоизоляции матами теплообменника.	М ²	4	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

начальник отдела эксплуатации
зданий и сооружений ТЦ «Столица»



А.Л.Матус

« ____ » _____ 2026г.